COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Numero **83**

di data **17/06/2026**

Oggetto: **Approvazione riepilogo della spesa complessivamente sostenuta nell'ambito dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE. CUP: E75F26000110007.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ropele Sabrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Approvazione riepilogo della spesa complessivamente sostenuta nell'ambito dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE. CUP: E75F26000110007.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso che:

- in conseguenza presumibilmente del fenomeno di gelo e disgelo tipico del periodo tardo invernale, il Servizio Tecnico comunale a seguito di sopralluogo ha rilevato un cedimento della banchina stradale Musiera in localita Scandolere, di proprietà del Comune di Telve. La strada comunale Musiera risulta essere una strada asfaltata in destra orografica del torrente Maso a servizio della località' Musiera di importanza primaria, stante la presenza di n° 2 due strutture ricettive/turistiche aperte tutto l'anno e alcune residenze. In particolare la strada nelle ultime settimane è stata interessata a valle da un primo principio di distaccamento di circa 15 ml di banchina stradale. Attualmente sulla strada è stato istituito un restringimento di carreggiata la fine di evitare un possibile distaccamento completo del tratto dovuto al passaggio dei mezzi;

- l'amministrazione comunale si trova attualmente nella condizione di dover intervenire celermente nella risoluzione dell'emergenza al fine di mettere in sicurezza l'area ed evitare l'aggravarsi della situazione che comporterebbe un notevole aumento dei costi;

- da un primo sopralluogo i lavori consisterebbero nel prolungamento del bancchettone esistente per un totale stimato di ml 15 e posa di barriera stradale con caratteristiche simili a quelle presenti sul tracciato stradale;

- l'intervento, che si dovrà realizzare nei termini della somma urgenza, è da eseguire nelle prossime settimane e con assoluta urgenza, al fine di garantire la percorribilità' del tratto di strada in sicurezza, in particolare per i mezzi pesanti impegnati in attività di trasporto legname;

Accertato che:

- a seguito di sopralluogo si redigeva il verbale di somma urgenza di 25 febbraio 2026, assunto al n° 1241 di data 27 febbraio 2026 del protocollo comunale, chiedendo nel contempo l'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.P. 1/07/2011 n° 9;
- in data 16 marzo 2026, assunto al n° 1591 del protocollo comunale il Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza trasmetteva verbale di accertamento n° S033/2026/218290/21.6 di data 12 marzo 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 46 del 24 marzo 2026, con la quale:

- è stato dato atto i lavori di messa in sicurezza di un tratto di banchina stradale della strada comunale Musiera in localita' Scandolere in C.C. Telve di Sotto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Legge provinciale sui lavori Pubblici" e il regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n.09-84/Leg;
- è stato affidato all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in via Gozzer, 13/B – 38051 Borgo Valsugana (TN) – P. IVA 02470640224 l'incarico di redazione della perizia tecnica, direzione lavori e redazione CRE dei lavori

in oggetto per un importo da preventivo assunto al n° 1730/2026 di Euro 2.215,88 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22% per totali Euro 2.697,32 a fronte di un importo stimato dei lavori pari ad euro 18.000,00;

E' volontà dell'Amministrazione comunale procedere celermente alla messa in sicurezza della strada comunale a servizio della zona montana di Musiera, al fine di garantire il transito in sicurezza ed in particolare si prevede:

- la realizzazione di circa 15 m di banchettone, con caratteristiche analoghe a quello realizzato nel tratto contiguo a seguito degli eventi VAIA;
- il posizionamento di un'adeguata barriera stradale.

Con deliberazione della Giunta comunale n° 48 dd. 08.04.2026 è stato deliberato quanto segue:

- di dare atto, relativamente ai LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE, che a seguito di sopralluogo è stato redatto congiuntamente dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e dal Sindaco del Comune di Telve, il verbale di somma urgenza di 25 febbraio 2026, assunto al n° 1241 di data 27 febbraio 2026 del protocollo comunale, chiedendo nel contempo alla PAT l'ammissione a finanziamento ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.P. 1/07/2011 n° 9;
- approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE, redatto dall'Ing. Vittorio Lorenzin, assunto al protocollo comunale al al n° 1899/A del 30.03.2026, comprensivo dei seguenti elaborati:
    - AR/01 - RELAZIONE TECNICA;
    - AR/02 – ESTRATTI CARTOGRAFICI;
    - AR/03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
    - AR/04 – TAVOLA GRAFICA LAVORAZIONI;
    - AR/05 – RELAZIONE DI CALCOLO;
    - CC/01 – ELENCO PREZZI UNITARI;
    - CC/02 – ANALISI PREZZI DELLE NUOVE VOCI;
    - CC/03 – COMPUTO METRICO;
    - CC/04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
    - CC/05 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
    - CC/06 – QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI;
    - CC/07 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
    - CC/08 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
    - CC/09 – LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'APPALTO;
    - CC/10 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI;
    - CC/11 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE;
    - CC/12 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE;
- approvato il quadro economico dell'intervento relativo ai *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE*, redatto dal redatto dall'Ing. Vittorio Lorenzin, acclarante una spesa complessiva pari ad euro 25.000,00, di cui euro 18.192,67 per i lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.037,93), ed euro 6.807,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo quanto di seguito dettagliato:

Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale Musiera - Loc. Scandolere a seguito di cedimento della banchina stradale
CUP: E75F26000110007
PROGETTO ESECUTIVO

A) Somme a base d'asta	*Stato di Progetto*
LAVORI a MISURA	
Lavori a misura OG3	16.154,74 €
Costi della sicurezza	2.037,93 €
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	***18.192,67 €***

B) Somme a disposizione	
1) Spese Tecniche (Progettazione - DL - Contab./CRE)	2.183,12 €
2) Cassa Previdenziale 4% di B1)	87,32 €
3) IVA sui Lavori A)	4.002,39 €
4) Iva su Spese Tecniche e Cassa Previdenziale - 22% su B1) e B2)	499,50 €
5) Arrotondamento	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***6.807,33 €***

C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO	***25.000,00 €***

- affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti Pubblici", i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE, alla Società Burlon Srl, con sede a Telve (TN), Zona Artigianale n. 3, Partita Iva e Codice Fiscale 00312890221, che ha offerto un importo di euro 15.589,16 oltre agli oneri della sicurezza per euro 2.037,93, per un importo contrattuale di euro 17.627,09 oltre a IVA di Legge, corrispondente ad un ribasso del 3,501% sull'importo complessivo a base d'offerta di euro 18.192,67 di cui euro 2.037,93 per oneri della sicurezza;
- dato atto che risultano già impegnati con provvedimenti precedenti i seguenti importi previsti nel quadro economico dell'opera:
  - *euro 2.697,32* con deliberazione della Giunta comunale n° 46/2026, incarico Ing. Vittorio Lorenzin per redazione Progetto, Direzione Lavori, Contabilità e CRE;

  per un totale di euro *2.697,32* e che l'importo rimanente di euro 22.302,68, sarà impegnato con successivo provvedimento;
- stabilito di impegnare con successivo provvedimento l'importo complessivo di euro 21.505,05 a favore della società Burlon Srl - Partita Iva e Codice Fiscale 00312890221;

Richiamati:

- il Verbale di Consegna e Inizio Lavori di Somma Urgenza alla società Burlon Srl – dd. 07.04.2026 – Prot. n° 2073/A/2026;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori di Somma Urgenza – dd. 21.04.2026 – Prot. n° 2436/A/2026;

Con nota di data 13.04.2026 – Prot. n° 2152/P, il Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Telve ha trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e C.U.E. della PAT la domanda di concessione, ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, del contributo per l'esecuzione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE;

Con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n° 57 dd. 04.05.2026 è stata impegnata la spesa relativa all'affidamento dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE, a favore della società *Burlon Srl con sede a Telve (TN), Zona Artigianale n. 3, Partita Iva e Codice Fiscale 00312890221*, pari ad euro 21.505,05 al capitolo 28123/502 del bilancio in corso, che presenta adeguata disponibilità;

Richiamata la determina del Funzionario Responsabile Servizio Lavori Pubblici n° 81 del 09.06.2026, con la quale:

- si approvava la Contabilità Finale dei lavori dalla quale risulta l'esecuzione di opere per euro 13.375,25;
- si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori – Ing. Vittorio Lorenzin, assunto al protocollo comunale n° 2821/A/2026, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa pari ad euro 13.375,25-;
- si liquidava a favore della ditta *Burlon Srl con sede a Telve (TN), Zona Artigianale n. 3, Partita Iva e Codice Fiscale 00312890221*, la fattura n. 19/PA dd. 03.06.2026, dell'importo di euro 13.375,25- oltre ad IVA 22% per euro 2.942,56-, per complessivi euro 16.317,81, quale saldo dei *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE*;
- si liquidava la fattura n. 1/23 dd. 19.05.2026 dell'Ing. Vittorio Lorenzin - relativa al saldo delle spese tecniche di redazione della perizia tecnica - Direzione Lavori, Contabilità e CRE, per un importo di euro 2.125,88- oltre a Cassa Previdenziale al 4% per euro 85,04- ed IVA al 22% per euro 486,40-, per complessivi euro 2.697,32-;

La società Burlon Srl, ha trasmesso la Relazione di Genere sulla Situazione del Personale Maschile e Femminile al 31.05.2025 – assunta al protocollo comunale n° 3525/A dd. 16.06.2026;

Visto ora il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, predisposto dal Servizio Tecnico comunale, che evidenzia una spesa complessiva per i *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE,* pari a ***euro 19.015,12***-, come di seguito dettagliato:

Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale Musiera - Loc. Scandolere a seguito di cedimento della banchina stradale
CUP: E75F26000110007

A) Somme a base d'asta	*Stato di Progetto*	*Stato di Contratto*	*Stato Finale*	*Differenze*
LAVORI a MISURA				
Lavori a misura OG3	16.154,74 €	16.154,74 €	11.993,70 €	4.161,04 €
Ribasso Offerto 3,501%	0,00 €	-565,58 €	-419,90 €	-145,68 €
Costi della sicurezza	2.037,93 €	2.037,93 €	1.801,45 €	236,48 €
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	***18.192,67 €***	***17.627,09 €***	***13.375,25 €***	***4.251,84 €***
B) Somme a disposizione				
1) Spese Tecniche (Progettazione - DL - Contab./CRE)	2.183,12 €	2.183,12 €	2.125,88 €	57,24 €
2) Cassa Previdenziale 4% di B1)	87,32 €	87,32 €	85,04 €	2,29 €
3) IVA sui Lavori A) + B6)	4.002,39 €	4.002,39 €	2.942,56 €	1.059,83 €
4) Iva su Spese Tecniche e Cassa Previdenziale - 22% su B1) e B2)	499,50 €	499,50 €	486,40 €	13,10 €
5) Arrotondamento	35,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €
6) Recupero Ribasso	0,00 €	565,58 €	0,00 €	565,58 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***6.807,33 €***	***7.372,91 €***	***5.639,87 €***	***1.733,04 €***
C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO	***25.000,00 €***	***25.000,00 €***	***19.015,12 €***	***5.984,88 €***

Vista la L.P. 26/1993 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.lgs. 36/2023 “codice dei contratti”;

Vista la L.P. 02/2016;

Vista la L.P. 02/2020;

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 57 di data 30.12.2025, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 172 di data 30.12.2025, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2019;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei *LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE MUSIERA - LOC. SCANDOLERE A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE*, che presenta un importo totale dell'opera pari ad ***euro 19.015,12***-, come di seguito dettagliato:

Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale Musiera - Loc. Scandolere a seguito di cedimento della banchina stradale				
CUP: E75F26000110007				
A) Somme a base d'asta	***Stato di Progetto***	***Stato di Contratto***	***Stato Finale***	***Differenze***
LAVORI a MISURA				
Lavori a misura OG3	16.154,74 €	16.154,74 €	11.993,70 €	4.161,04 €
Ribasso Offerto 3,501%	0,00 €	-565,58 €	-419,90 €	-145,68 €
Costi della sicurezza	2.037,93 €	2.037,93 €	1.801,45 €	236,48 €
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	***18.192,67 €***	***17.627,09 €***	***13.375,25 €***	***4.251,84 €***
B) Somme a disposizione				
1) Spese Tecniche (Progettazione - DL - Contab./CRE)	2.183,12 €	2.183,12 €	2.125,88 €	57,24 €
2) Cassa Previdenziale 4% di B1)	87,32 €	87,32 €	85,04 €	2,29 €
3) IVA sui Lavori A) + B6)	4.002,39 €	4.002,39 €	2.942,56 €	1.059,83 €
4) Iva su Spese Tecniche e Cassa Previdenziale - 22% su B1) e B2)	499,50 €	499,50 €	486,40 €	13,10 €
5) Arrotondamento	35,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €
6) Recupero Ribasso	0,00 €	565,58 €	0,00 €	565,58 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***6.807,33 €***	***7.372,91 €***	***5.639,87 €***	***1.733,04 €***
C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO	***25.000,00 €***	***25.000,00 €***	***19.015,12 €***	***5.984,88 €***

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub b).